

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

AMSA

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Para el 2020, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado

Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Fisica		107,250.00	1	120,000.00	Ejecución física	17,860.00				17,860.00	14.88	97,335.00	81.11	90.76
	Financiera	Metro cubico	3,478,000.00	1	1,286,000.00	Ejecución financiera	53,500.00				53,500.00	4.16	439,887.10	34.21	12.65
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Fisica		107,250.00	1	120,000.00	Ejecución física	17,860.00				17,860.00	14.88	97,335.00	81.11	90.76
	Financiera	Metro cubico	2,192,000.00	1	0.00	Ejecución financiera	0.00				0.00	0.00	134,500.00	0.00	6.14
Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Fisica		1,467.00	0	1,467.00	Ejecución física	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera	Metro cuadrado	1,286,000.00	0	1,286,000.00	Ejecución financiera	53,500.00				53,500.00	4.16	305,387.10	23.75	23.75
Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Fisica		12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00				1.00	8.33	9.00	75.00	75.00
	Financiera	Documento	7,025,469.72	15	13,625,736.37	Ejecución financiera	718,066.94				718,066.94	5.27	8,541,400.12	62.69	121.58
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Fisica		7,790,256.00	1	5,569,760.00	Ejecución física	683,612.00				683,612.00	12.27	3,598,962.00	64.62	46.20
	Financiera	Metro cubico	1,000,000.00	3	5,413,794.37	Ejecución financiera	336,480.74				336,480.74	6.22	3,350,386.89	61.89	335.04

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

Resultado Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la Cuenca del Lago de Amatitlán	Entidad	Física	500.00	1	600.00	Ejecución física	46.00				46.00	7.67	405.00	67.50	81.00
		Financiera	111,060.00	2	341,260.00	Ejecución financiera	27,000.00				27,000.00	7.91	277,193.06	81.23	249.59
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Física	65.00	0	65.00	Ejecución física	9.00				9.00	13.85	44.00	67.69	67.69
		Financiera	4,000,000.00	1	4,402,463.00	Ejecución financiera	221,500.00				221,500.00	5.03	2,361,415.02	53.64	59.04
Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cubico	Física	40,000.00	1	57,500.00	Ejecución física	9,591.00				9,591.00	16.68	37,387.00	65.02	93.47
		Financiera	301,405.00	3	1,518,604.00	Ejecución financiera	107,212.85				107,212.85	7.06	1,093,580.38	72.01	362.83
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	50,000.00	2	35,000.00	Ejecución física	3,538.00				3,538.00	10.11	25,379.00	72.51	50.76
		Financiera	300,000.00	3	467,896.00	Ejecución financiera	15,000.00				15,000.00	3.21	393,459.84	84.09	131.15
Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00				1.00	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	1,313,004.72	3	1,481,719.00	Ejecución financiera	10,873.35				10,873.35	0.73	1,065,364.83	71.90	81.14

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022
AMSA**

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE

Resultado Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del Índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales			
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total	% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00				1.00	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	20,907,827.00	3	15,946,142.63	Ejecución financiera	1,188,762.17				1,188,762.17	7.45	10,210,105.17	64.03	48.83
Dirección y coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00				1.00	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	20,907,827.00	3	15,946,142.63	Ejecución financiera	1,188,762.17				1,188,762.17	7.45	10,210,105.17	64.03	48.83
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectarea	Física	110.00	0	110.00	Ejecución física	23.00				23.00	20.91	108.00	98.18	98.18
		Financiera	1,055,283.00	6	3,590,521.00	Ejecución financiera	231,906.97				231,906.97	6.46	2,262,673.21	63.02	214.41
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	3.00				3.00	20.00	14.00	93.33	93.33
		Financiera	430,763.00	3	2,562,824.00	Ejecución financiera	179,806.97				179,806.97	7.02	1,648,695.22	64.33	382.74
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	20.00				20.00	21.05	94.00	98.95	98.95
		Financiera	624,520.00	3	1,027,697.00	Ejecución financiera	52,100.00				52,100.00	5.07	613,977.99	59.74	98.31

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022
AMSA

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

